

13. TOČKA DNEVNOG REDA

**PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU CRESU ZA 2021.
GODINU**

Predlagač: Gradonačelnik.

Prilozi: Izvješće i obrazloženje.

Izjestitelji: Dubravka Fak, voditeljica Odsjeka za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRES
GRADONAČELNIK

KLASA:363-02/22-01/19
URBROJ:2170-4-02-22-
Cres, 16. svibnja 2022.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), Gradonačelnik Grada Cresa donosi

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu, te se šalje Gradskom vijeću na odlučivanje. Za izvjestiteljicu je određena Dubravka Fak, voditeljica Odsjeka za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje.



Gradonačelnik
Marin Gregorović, mag.polit. *u.v.*

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, ovdje.
2. Pismohrana, ovdje.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa , na sjednici održanoj _____ 2022. godini donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2021. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu ("Službene novine", br.42/20, 8/21 i 30/21), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2021. godinu do 31. prosinca 2021. godine realizirani su slijedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

A.	Građevine komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja:	Planirano	Realizirano
1.	JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO	1.000.000,00	956.811,89
1.1.	Uređenje postojećeg parkirališta u naselju Martinšćica	1.000.000,00	956.811,89
2	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	1.491.000,00	1.334.487,45
2.1.	Izgradnja prometnice oznake KP4 na predjelu Melin u Cresu – nastavak radova	520.000,00	516.235,63
2.2.	Priprema zemljišta za gradnju građevina komunalne infrastrukture – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa koridora prometnica,	521.000,00	375.794,12
2.3.	Priprema zemljišta za izgradnju građevina komunalne infrastrukture - izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture	450.000,00	442.457,70
3.	JAVNA RASVJETA UKUPNO	170.000,00	168.637,25
3.1.	Proširenje javne rasvjete	170.000,00	168.637,25
B.	Građevine komunalne infrastrukture u neuređenim dijelovima građevinskog područja:		
1.	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	404.000,00	403.341,25
1.1.	Radovi na izgradnji pješačko kolnog prilaza na predjelu Melinu na k.č. 3067/9 k.o. Cres-grad sa pratećom infrastrukturom , duljine 60m – I faza	404.000,00	403.341,25
	SVEUKUPNO A. i B. 1., 2. i 3.	3.065.000,00	2.863.277,84

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financirano je iz sljedećih izvora:

R.br.	Prihod	Iznos
1.	Kapitalni prihodi (komunalni doprinos) (dio 2.1.,3.1., dio A 1.1., B.1.1.)	894.359,54
2.	Prihodi od nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) (dio A1.1., dio 2.3. i 2.2.)	922.957,85
3.	Prihodi od posebne namjene (dio A1.1.)	3.776,39
4.	Opći prihodi (dio 2.3.)	115.765,37
5.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU (dio A1.1.)	353.252,31
6.	Namjenski primici od zaduženja (kredit) (dio A2.1.)	175.166,38
7.	Koncesija na pomorskom dobru (dio 2.3.)	48.000,00
8.	Kapitalne pomoći PGŽ (dio A1.1. i dio A2.1.)	250.000,00
9.	Kapitalne pomoći RH (dio A2.1.)	100.000,00

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2021. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2021. godinu.

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2021. godinu objavljuje se u Službenim novinama Grada Cresa.

Klasa: 363-02/22-01/19

Ur.broj:2213/02-04-02-01-22-__

U Cresu, _____ 2022. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica
Natalija Marelić Tumaliuan

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvešća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

"(1) *Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.*"

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 42/20, 8/21 i 30/21), planiran je u iznosu 3.065.000,00 kuna.

U tablici u članku 1. sadržani su svi planirani i realizirani zahvati na izgradnji komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2021.godine. Program je realiziran u iznosu 2.863.277,84 kuna. Završeni su radovi na uređenju javnog parkirališta u Martinšćici, izgradnji nerazvrstanih cesta – KP 4 i pješačko kolni prilaz na

predjelu Melin, proširena javna rasvjeta uz prometnicu KP4 i OU52 i riješeni naknadni radovi na zamjeni led rasvjete. Uz to provedeni su pripremni radovi na izgradnji komunalne infrastrukture: rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa odnosno otkup zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture (u odnosu na planirani iznos nije realizirano u cijelosti budući da prometnica u Cresu nije vlasnički spremna za realizaciju odnosno za otkup), izrada projektne dokumentacije: idejno rješenje rekonstrukcije kapelice na groblju, idejno rješenje sadržaja nogometnog igrališta, projektna dokumentacija šetnice i plaže od samostana Benediktinki do predjela Grabar, projektna dokumentacija sunčane elektrane na krovu Dječjeg vrtića, rješenje koridora Cres-Valun, refundacija troškova projektne dokumentacije zgrade POS-a).

U tablici u članku 2. Izvješća sadržani su izvori financiranja pojedinih zahvata izgradnje komunalne infrastrukture.

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2021. godinu i donosi se zajedno.

U Cresu, svibanj 2022. godine