

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2015. Godinu
-Prijedlog-

Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2015. godinu ("Službene novine", br. 40/14,5/15 i 30/15), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2015. godinu do 31. prosinca 2015. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

		Program	Realizirano
1.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		
	UKUPNO	1.717.450,07	1.705.437,05
1.1.	Asfaltiranje parkirališta na predjelu Melinu u Cresu	295.000,00	283.586,25
1.2.	Parterno uređenje Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberta Fortisa u Cresu, II faza – nastavak radova	1.422.450,07	1.421.850,80
2.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		
	UKUPNO	3.520.300,00	2.895.307,09
2.1.	Sanacija ceste Beli –Podbeli - IV faza - nastavak radova,	400.000,00	360.152,30
2.2.	Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik	200.300,00	200.143,44
2.3.	Pripremni radovi na izgradnji kolnih priključaka na Brajdicama u Cresu (OU48 i OU49) i Grabru	150.000,00	149.840,63
2.4.	Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa	1.000.000,00	610.011,23
2.5.	Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture	400.000,00	299.375,00
2.6.	Izgradnja oborinske odvodnje ulica Šetalište 20. travnja i ulice Zazid u Cresu	1.300.000,00	1.205.784,49
2.7.	Izrada poljskih putova na području k.o. Orlec(dionica Zlostan-Lokvce) I k.o. Valun (dionica Vrh Komunalde – borova šumica iznad Zbičine)	70.000,00	70.000,00
3.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	425.000,00	184.655,00
	UKUPNO		
3.1.	Izgradnja javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije prometnice D 100 – na dijelu od novoplaniranog kružnog toka do priključka za predjel Brajdi – izgradnja temelja JR – II faza	85.000,00	84.655,00

3.2.	Zamjena javne rasvjete energetski učinkovitom na predjelu Zaglav	340.000,00	100.000,00
4.	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM UKUPNO	1.945.131,88	1.043.057,37
4.1.	Promocija i obavješćivanje javnosti o aktivnostima na odvojenom prikupljanju otpada i izrada Plana gospodarenjem otpadom	29.000,00	28.125,00
4.2.	Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada – vozilo i polupodizni kontejneri	1.500.000,00	648.800,49
4.3.	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići u Cresu	331.131,88	331.131,88
4.4.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Pržići – izrada studije uticaja na okoliš i projektne dokumentacije	0,00	0,00
4.5	Sanacija divljih odlagališta	85.000,00	35.000,00
	SVEUKUPNO 1., 2. 3. i 4.	7.607.881,95	5.828.456,51

Klasa: 363-02/16 -1/1
 Urbr: 2213/02-01-01-16-2
 U Cresu, __. ožujka 2016. godine

GRAD CRES
 GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća
 Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12) koji glasi:

"(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu."

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2015. godinu, planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu zajedno sa Programom gradnje građevina za gospodarenje otpadom, u ukupnom iznosu 7.607.881,95 kuna. Program je realiziran u iznosu 5.828.456,51 kuna.

ad 1.) Izgradnja javnih površina

- **završetak radova na izgradnji parkirališta na Melinu** kod gradske kule u iznosu 283.586,25 kuna. Izvedeni su radovi asfaltiranja parkirališta. Ugovoreni su radovi sa tvrtkom Trumm d.o.o. iz Malinske

- **nastavak radova na uređenju trga Veli dvor, Sv. Ćirila i Metoda i dr.** – II faza u okviru planiranog iznosa izvedeni su radovi uređenja partera završno sa kamenim opločenjem te oborinskim kanalizacijom i spojem oborinskog kanala iz ulice Bernardino Rizzi na ulicu Zazid. Izvođač radova je Elektrovoda d.o.o. iz Cresa. Radovi su realizirani u iznosu 1.421.850,80 kuna.

ad 2.) Izgradnja nerazvrstanih cesta

- **nastavak sanacije ceste Belli** – Podbeli, realizirani u iznosu od 360.152,30 kuna. Izvedeni su radovi izvedbe armirano-betonskog potpornog zida, cca 40 m s oblogom zida kamenom na način suhozida. Izvođač Domeni d.o.o. iz Matulja.

- izvedeni pripremni radovi na probijanju prometnice sa pratećom infrastrukturom javne rasvjete na neizgrađenom dijelu **poslovne zone Volnik u Cresu** u okviru planiranog iznosa 200.300,00 kuna. Izvođač Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Radovi su sufinancirani dijelom sredstvima Ministarstva gospodarstva i Primorsko-goranske županije.

- izvedeni **pripremni zemljani radovi** na probijanju i izgradnji kolnog priključka na Brajdicama prometnice OU48 i OU49. Izvođač radova Elektro voda iz Cresa.

- **rješavanje vlasničkih odnosa** (otkup zemljišta i izvlaštenje) na koridorima planiranih prometnica u neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik u okviru planiranog iznosa 1.000.000,00 kuna.

- **u okviru stavke izrade projektne dokumentacije** ugovorena je odnosno realizirana izrada slijedećih projekata:

- Izrada idejnog i te ugovoranje izrade glavnog projekta partera autobusnog terminala u Cresu. Idejni projekt je izrađen i ishoda je lokacijska dozvola i u postupku je ishoda potvrda na glavni projekt.

- u postupku je izrada izmjene idejnog projekta novoplanirane prometnice u naselju Martinščica sa pratećom infrastrukturom i izmjene lokacijska dozvola;

- Izrađen je glavni projekt uređenja partera sa pratećom infrastrukturom ulice Ribarska, G.Moise i dr., te je podnešen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole.

- Izrađen je projekt rekonstrukcije javne rasvjete u Cresu (Zaglav, Šetaliste)

- Projekt rješavanja pristupa školi sa rješavanjem oborinske kanalizacije sa troškovnikom,

- Projekt rješavanja prilaza Zazid-Peškera sa oborinskom kanalizacijom sa troškovnikom,

- Glavni projekt kolnog priključka Grabar sa pratećom infrastrukturom te je podnešen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole,

- Projektna dokumentacija dogradnje dječjeg vrtića Girice i ishoda građevinska dozvola,

- Projekt izrade snimka postojećeg stanja Susajde u Cresu te prijedlog idejnog rješenja,
- Projekt rješenja uređenja prometnice Placido Cortese sa troškovnikom,
- Elektro- tehnički projekt javne rasvjete uz ŽC5124 (spoj D100-Gavza),
- Elaborat unapređenja sustava parkiranja,
- Izrađen je glavni projekt rekonstrukcije pristupne ceste na D100 sa pratećom infrastrukturom te je u postupku izdavanje građevinske dozvole.

- Izvedeni su radovi **izgradnje oborinske odvodnje ulica Šetalište 20. travnja i ulice Zazid u Cresu.**

Komunalno društvo Vododopskrba i odvodnja Cres Lošinj tijekom 2014. započelo je sa radovima rekonstrukcije vodovoda (izmjene postojećih vodovodnih salonitnih cijevi) od predjela Brajdi do Trga Sv.Frane. U 2015. godini ugovoreni su i izvedeni radovi nastavka radova na rekonstrukciji vodovoda, rekonstrukciji fekalne i oborinske kanalizacije do kraja Šetališta 20. travnja i ulice Zazid. Kako bi se riješile velike količine oborinskih voda koje se slijevaju u staru jezgru grada i skupljaju kod gradskog muzeja u Ribarskoj ulici i na kraju ulice Alberta Fortisa (kod spoja na Cons), uz rekonstrukciju vodovoda izvedena je oborinska odvodnje kroz ulicu Šetalište 20. travnja i ulicu Zazid sa spojem na glavni ispust na Consu. Nositelj investicije je komunalno društvo Vododopskrba i odvodnja Cres Lošinj, a projekt se financira sredstvima Grada i komunalnog društva. Ukupna ugovorena vrijednost investicije je 2.929.802,30 kuna. Radove izvodi Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Do ljeta izvedeni su radovi u ulici Zazid, a u jesen nakon turističke sezone započeli su radovi u ulici Šetalište 20. travnja. Do kraja 2015. realizirani su radovi u iznosu 1.205.784,49 kuna.

- **Izrada poljskih putova** na području k.o. Orlec (dionica Zlostan – Lokvice) i k.o. Valun (dionica Vrh Komunalde – borova šuma iznad Zbičine. Izvedeni su radovi na probijanju poljskog puta prosječne širine 3m, u dužini 1250 m. Radove u Orlecu je izvela Margea d.o.o. iz Malog Lošinja, a u Valunu Kamenolom Bojnak iz Cresa. Sredstva je u cijelosti osigurala Primorsko-goranska županija.

ad.3.) Izgradnja javne rasvjete

- Izvedeni su radovi **proširenja javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije prometnice D100** i to na dijelu od novoplaniranog kružnog toka do priključka za predjel Brajdi. Izvedeni su radovi izgradnje temelja stupova javne rasvjete unutar planiranog iznosa 84.655,00 kuna. Izvođač GP Krk.

- Ugovoreni su i započeli radovi **zamjene javne rasvjete energetski učinkovitim na predjelu Zaglav.** Planirana je zamjena 47 stupova javne rasvjete sa temeljima, stupovima i svjetiljkama na način da izvrši zamjena živine rasvjete sa led rasvjetom. Radovi su ugovoreni u ukupnom iznosu 399.600,00 kuna i dijelom se financiraju Ministarstva gospodarstva u iznosu 190.186,00 kuna. Radove izvodi Infopal d.o.o. iz Zagreba. Radovi su započeli u studenom 2015. i nastavljaju se u 2016.

ad. 4.) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaća:

- **Aktivnosti na promociji** i obavješćivanju javnosti o aktivnostima na odvojenom prikupljanju otpada realizirani u iznosu 28.125,00 kuna.

- Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada:

Specijalno komunalno vozilo

U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave komunalnog vozila, provelo je postupak nabave i sklopilo ugovor o isporuci specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada vrijednosti 1.223.890,23 kune. Vozilo se financira sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 603.834,00 kuna (49%), a ostali iznos od 620.056,00 kuna financira se sredstvima Grada Cresa (50%) i Komunalnih usluga Cres Lošinj (50%) kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu u periodu 5 godina. Ugovor između Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen je u rujnu 2015. nakon provedenog postupka nabave. Realizirana su sredstva u iznosu 648.800,49 kuna.

Polupodzemni spremnici za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada

U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o neposrednom sufinanciranju provele su postupak nabave i ugovorile nabavu 66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici se financiraju sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (60%) , a ostali iznos financira se sredstvima

Grada Cresa 50% i Komunalnih usluga Cres Lošinj 50% kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina. Do kraja godine Fond nije dostavio Ugovor o sufinanciranju i uplatio planirana sredstva.

-Izgradnja pretovarne stanice na deponiju Pržići

Potpisom Sporazuma o provedbi projekata pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, jedinica lokalne samouprave te Ekoplusa, sklopljenog u srpnju 2013. godine definirani su odnosi između svih sudionika u Projektu. Tako se lokalna komunalna društva utvrđuju kao nosioci investicijskih zahvata koji će biti financirani od strane Fonda (80%) i jedinica lokalne samouprave (20%).

Nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ishoda građevinske dozvole Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i u rujnu 2015. godine ugovorile su izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice u ukupnom iznosu 7.018.162,87 kuna. Izvođač Radnik d.d. iz Križevaca. Fond za zaštitu okoliša financira 5.614.530,29 kuna (80%), a Grad Cres 1.403.632,57 kuna (bez PDV-a) (20%). Rok za izvođenje je 150 kalendarskih dana. Do kraja godine realizirana su sredstva u iznosu 331.131,88. Radovi se nastavljaju u 2016. godini.

- **Sanaciju divljih odlagališta** – Izveli su se radovi sanacije divljeg odlagališta Jelovica. Radove je izvela tvrtka Bojnak d.o.o. iz Cresa na način da je nasip divljeg deponija poravnat, a u pojedinim dijelovima zastrt inertnim materijalom. U dijelu gdje se nalazio komunalni otpad isti je deponiran na deponij Pržići.

U Cresu, ožujak 2016. godine