REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/15-1/27
Ur.broj: 2213/02-02-17-14
Cres, 12. listopada 2017.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na svojoj sjednici održanoj 12. listopada 2017. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Cresa za 2016. godinu.
Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana za 2016. godinu sastavni je dio ovog zaključka.

Predsjednica

Maja Sepčić, dr.med.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI

AKCIJSKOG PLANA IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA CRESA ZA 2016. GODINU

ŠIFRA MJERE	NAZIV PROJEKTA	GRAD CRES - PREDVIĐENA FINANCIJSKA SREDSTVA (2016.)	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	VREMENSKO RAZDOBLJE	PROVODITELJ (NOSITELJ)	INDIKATORI	IZVRŠENJE
3.1.1.	**Sanacija ceste Beli-Podbeli – V faza**	400.000,00 kn		2016. godina	Grad	Površina sanirane cestovne infrastrukture (potporni zid)	Realizirano u iznosu od 378.656,27 kn, radovi na potpornom zidu
3.1.1.	**Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik – II faza**	3.100.000,00 kn	Primorsko-goranska županija	2016. godina	Grad	Broj kilometara izgrađene ceste Broj kilometara izgrađenog nogostupa Dužina kanalizacijske mreže Dužina položenog TK kabela Dužina izgrađene mreže javne rasvjete Broj novopostavljenih znakova prometne signalizacije	Radovi u tijeku, započeli u 2016. godini, realizirani u iznosu od 1.153.916,84 kn. Radovi u prvoj fazi odnose se na infrastrukturne radove radi postavljanja planirane mreže
3.1.3.	**Izrada projektne dokumentacije**	300.000,00 kn	Primorsko-goranska	2016. godina	Grad	Broj izrađene dokumentacije	Realizirani projekti u visini od 550.774,24 kn.

ŠIFRA MJERE	NAZIV PROJEKTA	GRAD CRES - PREDVIĐENA FINANCIJSKA SREDSTVA (2016.)	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	VREMENSKO RAZDOBLJE	PROVODITELJ (NOSITELJ)	INDIKATORI	IZVRŠENJE
	komunalne infrastrukture		županija				10 projekata
3.1.1.	**Uređenje partera autobusnog kolodvora sa javnom rasvjetom i oborinskom kanalizacijom ulice Peškera**	2.240.000,00 kn		2016. godina	Grad	Površina uređenog prostora Dužina izgrađene oborinske kanalizacije	Radovi u tijeku, započeli 2016. godine, realizirani u iznosu od 115.487,50 kn. Početni radovi odnose se na pripremne radove za postavljanje infrastrukturne mreže.
3.1.1.	**Izgradnja pristupne ceste OU48 i OU49 u Cresu sa pratećom infrastrukturom – II faza**	613.000,00 kn		2016. godina	Grad	Broj kilometara izgrađene ceste Broj kilometara izgrađenog nogostupa Broj novopostavljenih znakova prometne signalizacije Dužina izgrađene oborinske kanalizacije Dužina izgrađene mreže javne rasvjete	Radovi okončani u 2016. godini. Realizacija u iznosu od 610.626,10 kn. Asfaltirana površina od 720 m2.
3.1.1.	**Uređenje ulice Placido Cortese u Cresu sa pratećom infrastrukturom**	625.000,00 kn		2016.godina	Grad	Površina uređenog javnog prostora Dužina izgrađene mreže javne rasvjete Broj postavljenih rasvjetnih tijela	Radovi okončani u 2016. godini. Realizacija u iznosu od 608.855,41 kn. Beton površine 1.076 m2.
3.1.2.	**Izgradnja javne**	360.000,00 kn		2016.godina	Grad	Dužina izgrađene	

ŠIFRA MJERE	NAZIV PROJEKTA	GRAD CRES - PREDVIĐENA FINANCIJSKA SREDSTVA (2016.)	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	VREMENSKO RAZDOBLJE	PROVODITELJ (NOSITELJ)	INDIKATORI	IZVRŠENJE
	rasvjete na autobusnom kolodvoru					mreže javne rasvjete Broj postavljenih rasvjetnih tijela	Radovi će se izvesti tijekom 2017. godine kao nastavak radova na uređenju partera autobusnog kolodvora, točka 3.1.1.
3.1.2.	**Zamjena javne rasvjete energetski učinkovitom na Zaglavu**	240.000,00 kn	Ministarstvo gospodarstva	2016.godina	Grad	Dužina zamijenjene mreže javne rasvjete Broj postavljenih rasvjetnih tijela	Radovi okončani u 2016. godini. Realizacija u iznosu od 270.537,50 kn. Broj rasvjetnih tijela 43
3.1.2.	**Proširenje javne rasvjete po naseljima**	60.000,00 kn		2016.godina	Grad	Broj postavljenih rasvjetnih tijela	Radovi okončani u 2016. godini. Realizacija u iznosu od 67.665,00 kn. Broj rasvjetnih tijela 21
3.1.2.	**Izgradnja javne rasvjete na šetnici Gavza**	100.000,00 kn	Primorsko-goranska županija	2016. godina	Grad	Broj postavljenih rasvjetnih tijela	Radovi okončani u 2016. godini. Realizacija u iznosu od 70.000,00 kn. Broj rasvjetnih tijela 4
3.2.2.	**Izgradnja transfer/pretovarne stanice na odlagalištu "Pržići" u Cresu**	1.080.000,00 kn	Primorsko-goranska županija, FZOEU	2016.godina	Grad	Broj izgrađenih transfer/pretovarnih stanica Broj nabavljene nove komunalne opreme	Radovi okončani u 2016. godini. Realizacija u iznosu od 1.076.745,28 kn. Izgrađena transfer stanica.
3.2.2.	**Izgradnja**	2.000.000,00	FZOEU	2016.godina	Grad	Broj izgrađenih	Projekt nije realiziran u

ŠIFRA MJERE	NAZIV PROJEKTA	GRAD CRES - PREDVIĐENA FINANCIJSKA SREDSTVA (2016.)	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	VREMENSKO RAZDOBLJE	PROVODITELJ (NOSITELJ)	INDIKATORI	IZVRŠENJE
	reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići	kn				reciklažnih dvorišta	2016. godini, budući da FZOU nije objavio javni poziv za izgradnju reciklažnog dvorišta.
3.2.2.	**Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada**	838.000,00 kn	FZOEU	2016.godina	Grad	Broj nabavljene nove komunalne opreme	Nabava polupodzemnih kontejnera realizirana u 2016. godini u iznosu od 706.832,34 kn. Broj nabavljenih polupodzemnih kontejnera iznosi 66.
4.1.1.	**Dječji vrtić Girice-poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade**	256.000.00 kn		2016.godina	Grad	Postotak smanjenja potrošnje energije	Projekt se financira u razdoblju od 15 godina. Financijski trošak u 2016. godini iznosio je 255.318,80 kn. Godišnja obveza Grada iznosi 60.000,00 kn.
4.1.1.	**Uređenje područne škole Orlec-Centar otočkog folklora**	430.000,00 kn	Županija, OŠ Frane Petrić	2016.godina	Grad	Površina uređenog objekta	Projekt realiziran u cijelosti u 2016. godini u iznosu od 429.981,10 kn.
4.2.1.	**Uređenje obalne šetnice rt Križice – rt Skala (završna faza)**	286.000,00 kn	Primorsko-goranska županija	2016.godina	Grad	Dužina uređene šetnice	Projekt realiziran u 2016. godini u iznosu od 358.331,00 kn. / Betoniranje staze,postava kulira ploča,izrada potpornih i obloženih

ŠIFRA MJERE	NAZIV PROJEKTA	GRAD CRES - PREDVIĐENA FINANCIJSKA SREDSTVA (2016.)	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	VREMENSKO RAZDOBLJE	PROVODITELJ (NOSITELJ)	INDIKATORI	IZVRŠENJE
							zidova